

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2019				2020				2021							
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
1		Հավելված 4 Գործողություններ	1331 days	25/04/18	15/12/21																
2		Սույն համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվ	0 days	27/06/18	27/06/18																
3		Սույն համաձայնագրի նախապայման հանդիսացող վերջնաժամկետ	0 days	18/12/19	18/12/19																
4		Ֆինանսական փակման վերջնաժամկետ, համաձայն սույն համաձայնագրի	0 days	16/12/19	16/12/19																
5		EPC կապալառուի ընտրություն	157 days	25/04/18	28/09/18																
6		Հաստատումներ, թույլտվություններ, լիցենզիաներ եւ վավերացում	0 days	16/12/19	16/12/19																
7		Մանրամասն ինժեներական նկարագիր և նախագիծ	165 days	13/03/20	24/08/20																
8		Կոնստրուկցիաների նախագծում	30 days	14/03/20	12/04/20																
9		Մեխանիկական մասի նախագծում	60 days	29/03/20	27/05/20																
10		Էլեկտրական մասի նախագծում	90 days	28/05/20	25/08/20																
11		Ենթակայանի նախագծում	70 days	14/03/20	22/05/20																
12		Էլեկտրահաղորդման գծի նախագծում	60 days	14/03/20	12/05/20																
13		Շինարարություն	730 days	17/12/19	15/12/21																
14		Ծրագրի տարածքի պատրաստում/ EPC մոբիլիզացիա	15 days	20/01/21	03/02/21																
15		Հետյող համակարգերի մատակարարում	137 days	26/08/20	09/01/21																
16		Արչային վահանակների մատակարարում	182 days	25/10/20	24/04/21																
17		Փոխակերպիչների մատակարարում	296 days	05/10/20	27/07/21																
18		Ենթակայանի տրանսֆորմատորների մատակարարում	350 days	24/03/20	08/03/21																

Project: FRV Masrik CJSC
Date: 24/09/19

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2019			2020				2021								
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
19		Տարածքի մշակում	330 days	20/01/21	15/12/21																
20		Ցանցին միացման աշխատանքներ	247 days	03/10/19	05/06/20																
21		ՖՎ կայանի շահագործման հանձնում	30 days	16/11/21	15/12/21																
22		PR թեստավորում	5 days	11/12/21	15/12/21																
23		Կոմունիկացիոն շենքերի ավարտ	0 days	15/12/21	15/12/21																
24		Պլանավորված COD	0 days	15/12/21	15/12/21																
25																					
26		Չարգացման փուլ	601 days	25/04/18	16/12/19																
27		մեկնարկային հանդիպում	0 days	25/04/18	25/04/18																
28		Կառավարության աջակցության համաձայնագրի իրականացում	9 days	18/06/18	27/06/18																
29		Նախագծի նախապատրաստական վարձավճարների վճարում	0 days	18/06/18	18/06/18																
30		Կատարողական բանկի երաշխիքի իրականացում	0 days	18/06/18	18/06/18																
31		Տեղական զարգացմա վճարի փոխանցում	0 days	18/06/18	18/06/18																
32		Կառավարության աջակցության համաձայնագրի ստորագրում	0 days	27/06/18	27/06/18																
33		Հողի սեփականության իրավունքի փոխանցումը ծրագիրն իրականացնող ընկերությանը	0 days	17/07/18	17/07/18																
34		Կատարողական բանկի երաշխիքի կատարում	0 days	01/08/18	01/08/18																
35		Լիցենզիա ստանալու համար դիմումը ՀԾԿՀ-ին; ՀԾԿՀ- ի կողմից լիցենզիայի տրամադրումը	0 days	01/08/18	01/08/18																
36		Էլեկտրաէներգիայի գնման պայմանագրի ստորագրում ՀԷՑ-ի հետ	0 days	16/08/18	16/08/18																
37		Շին թույլտվության ստացում	161 days	27/06/18	04/12/18																

Project: FRV Masrik CJSC
Date: 24/09/19

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2019				2020				2021							
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
38		FC նախապայմաններ	0 days	16/12/19	16/12/19						16/12										
39		Հաստատումների ստացում	0 days	16/12/19	16/12/19						16/12										
40		Տեխնիկական փուլ	1331 days	25/04/18	15/12/21																
41		Հողի ուսումնասիրության աշխատանքներ	70 days	25/04/18	03/07/18																
51		Սարքավորումների ընտրություն	555 days	25/04/18	31/10/19																
95		EPC կապալառուի ընտրում	157 days	25/04/18	28/09/18																
107		Լիարժեք փորձաքննություն	444 days	29/09/18	16/12/19																
108		Տեխնիկական դաշտի գնահատում	86 days	14/09/19	08/12/19																
109		ESMS DD	60 days	10/09/19	08/11/19																
110		Ապահովագրություն դաշտի գնահատում	15 days	29/09/18	13/10/18																
111		Իրավական դաշտի գնահատում	65 days	15/08/19	18/10/19																
112		Հարկային և հաշվապահական հաշվառման դաշտի գնահատում	65 days	15/08/19	18/10/19																
113		Մոդելի աուդիտ	65 days	15/08/19	18/10/19																
114		Ամբողջական գործունության գնահատում	0 days	08/12/19	08/12/19																
115		Ֆինանսավորման փակում	8 days	09/12/19	16/12/19																
116		ՖՎ կայանի կառուցում	730 days	17/12/19	15/12/21																
117		սեփականատիրոջ ինժեներ նշանակումը	88 days	17/12/19	13/03/20																
134		Մանրամասն ինժեներական վերլուծություն և նախագիծ	165 days	14/03/20	25/08/20																
141		Գնումներ	491 days	24/03/20	27/07/21																
146		Փոխկապակցված աշխատանքներ	247 days	25/09/20	29/05/21																
151		Հողատարածքում վերջնական աշխատանքներ	330 days	20/01/21	15/12/21																

Project: FRV Masrik CJSC
Date: 24/09/19

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Progress	
Summary		Manual Task		Finish-only		Manual Progress	
Project Summary		Duration-only		External Tasks			